

Protokół nr 9/2019

9 Posiedzenie w dniu 21 października 2019

Obrady rozpoczęto 21 października 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela Książek
3. Sławomir Osywała
4. ~~Aneta Roguoka~~
5. Wiesław Winnicki
6. Krzysztof Zakolski

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także:

Marek Bąbolski- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Monika Ordak- Skarbnik Miasta i Gminy

Monika Głębocka- Kierownik Referatu PRI

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osywała otworzył posiedzenie Komisji i przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie protokołu z kontroli problemowej CKiCz.
3. Kontrola realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019r.
4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie przedłożonej przez Burmistrza informacji dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęto bez uwag

2. Odczytanie protokołu z kontroli problemowej CKiCz.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osywała odczytał protokół z kontroli problemowej Centrum Kultury i Czytelnictwa, który jest załącznikiem do protokołu.

Komisja Rewizyjna przyjęła i podpisała protokół z kontroli problemowej Centrum Kultury i Czytelnictwa.

3. Kontrola realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019r.

Z-ca burmistrza Marek Bąbolski przedstawił wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2019 roku:

- wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin- w I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie wsi, zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej- w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim półroczu zostanie powtórzony przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo-Izbica w ramach funduszu sołectkiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac
- budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- przebudowa ulica- Polna w Serocku- w lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, termin zakończenia prac projektowych II półrocze br.,
- zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołectkiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów- poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt o łącznej powierzchni 1,1292 ha przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach: Borowa Góra, Dębe, Dosin, Guty, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Marynino, Nowa wieś, Skubianka, Stanisławowo, Wola Smolana oraz w mieście Serock, na niskie wykonanie planu wpływ długotrwała procedura związana z dokonaniem transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego – budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2019r.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- zakup sprzętu komputerowego zaplanowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem, zakupów,
- zakup średniego samochodu pożarniczego- zakupiono samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Stanisławowo,
- zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Serock- środki zaplanowane na zakup nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Serock planowane są do wydatkowania w II półroczu,
- modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej- poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej modernizacji sanitariatów, realizacja zadania zaplanowana na III kwartał br., -
- modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy- poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero dokumentacji technicznej, złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze, otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +na 2015-2020,
- wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców w m. Serock - poniesiono wydatki związane z nabyciem na własność gminy sieci wodociągowej o długości 413 mb w ul. Serdecznej i ul. Przytulnej w Serocku,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,

- zakup samochodu ciężarowo- osobowego- zakup samochodu osobowo- ciężarowego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Serock, nastąpi w III kwartale br. zgodnie z harmonogramem zakupów,
- poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock-opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, planuje się wymienić 70 opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED,
- budowa punktów świetlnych w Zabłociu- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- budowa punktów świetlnych m. Guty- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- budowa punktów świetlnych Bolesławowo- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka- oświetlanie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego -w lipcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia prac listopad 2019r.,
- budowa punktów świetlnych w Jachrance- oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- zagospodarowanie terenu w Zegrzu- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego- planowana realizacja zadania w II półroczu, w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego- planowana realizacja zadania w II półroczu, w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
- doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego- poniesiony wydatek dotyczył zamontowania urządzeń siłowni zewnętrznej- wahadło+ biegacz + twister, orbitrek, oraz zakupu siatki do bramki,
- wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego – realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- rozbudowa placu zabaw na plaży- realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac,
- wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej- wykonano nawodnienie na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej,
- zakup sprzętu do pielęgnacji boisk- zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk- kosiarka, aerator, wertykulator,
- modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego – realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra- Stasi Las II etap- planowany termin rozpoczęcia robót II półrocze br., planuje się wybudować 648 metrów sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin- Skubianka- Jachranka- Izbica, Dębe, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Książęca, Królewska- poniesiony wydatek dotyczył wybudowania 120 metrów kanalizacji sanitarnej w Zegrzu w ul. Groszkowskiego, zadanie zakończone i rozliczone, planowany termin rozpoczęcia budowy kanalizacji planowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej- planowany termin rozpoczęcia robót II półrocze br., opracowanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 816 metrów i 33 przyłącza kanalizacyjne,
- budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra- Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7,- w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin wykonania sierpień 2020r., planuje się wybudować 730 metrów kanału sanitarnego i 45 przyłączy sanitarnych, zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków z pożyczki WFOSiGW,
- budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, trwają uzgodnienia projektu z MZDW,
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego- podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia prac sierpień 2019r., planuje się wykonanie nawierzchni ulic B. Chrobrego i ul. Szczygielskiego,
- rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra – Dosin- środki zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana na lata następne,
- przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie- planowany termin rozpoczęcia prac II półrocze 2019r., planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 346 metrów wraz z chodnikiem z kostki betonowej,
- przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy- w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi, planowany termin zakończenia prac projektowych III kwartał br.,
- modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł) – w lipcu podpisano umowę na realizację zadania, planowany termin zakończenia wrzesień 2019r., w ramach inwestycji zostanie wykonane 600 metrów nawierzchni asfaltowej,

- przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu- w II półroczu planuje się opracować dokumentację techniczną przebudowy ulicy,
- budowa drogi gminnej Jadwisin- Zegrze- w II półroczu planuje się opracować dokumentację techniczną drogi,
- budowa budynku mieszkalnego w Jadwisinie- w trakcie realizacji, termin zakończenia sierpień 2019r., budowa dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku- planowany termin rozpoczęcia prac II półroczu 2019r.,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu- inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia III kwartał br., zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna, docieplony dach, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne,
- rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku- zadanie zakończone, rozliczono w lipcu, w ramach zadania powstała sala ruchu- 122,91m², sala do integracji sensorycznej – 34,65m², szatnia, łazienka, został docieplony istniejący budynek, wybudowano nowy plac zabaw,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku- w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna modernizacji budynku szkoły,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie- w II półroczu planuje się opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Jadwisinie,
- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej – w II półroczu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddziały przedszkolne,
- budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej, planowany termin zakończenia II półroczu 2020r, w ramach inwestycji planuje się wybudować kanał grawitacyjny o długości 505 metrów, kanał tłoczny 589 metrów, przepompownię ścieków, 28 przyłączy sanitarnych, zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stokrotki, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słodka, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdrojowa- podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej w Serocku, planowany termin zakończenia II półroczu 2019r., w ramach inwestycji zostanie wybudowany kanał sanitarny o długości 222mb i przyłączy sanitarnych, zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki WFOŚiGW,
- budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska- inwestycja w trakcie realizacji, realizacja zaplanowana na lata 2019-2021, w ramach inwestycji zaprojektowano odwiercenie i uzbrojenie dwóch nowych studni o wydajności 70m³/h oraz budowę budynku administracyjno-biurowego i technologicznego stacji uzdatniania wody z układem technologicznym i pompownią oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci zbiornika wody czystej, odstojnika popłuczyn oraz niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych zasilających i sterujących,
- budowa punktów świetlnych Dosin-ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej- wybudowano 3127m oświetlenia drogowego i zamontowano 65 słupów stalowych z oprawami typu LED, zadanie zakończone i rozliczone,
- budowa punktów świetlnych w Serocku ul Orla, ul. Kochanowskiego- oświetlenie drogi gminnej- zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania wybudowano 1131 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 30 słupów stalowych z oprawami typu LED,

- budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska- oświetlenie dróg gminnych- zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu, w ramach zadania wybudowano 999 metrów oświetlenia drogowego i zamontowano 23 słupy stalowe z oprawami typu LED,
- budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa- oświetlenie drogi gminnej- w lipcu podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego, planowany termin zakończenia IX 2019r., w ramach zadania planuje się wybudować 780 metrów oświetlenia drogowego i zamontować 17 słupów z oprawami typu LED,
- budowa punktów świetlnych Dębe- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej- poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, realizacja zadania zaplanowana na lata następne,
- budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna- oświetlenie drogi gminnej- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r.,
- budowa placu zabaw w Zegrzu- w lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia II półrocze 2019r, w ramach zadania planuje się wykonanie stref aktywności dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, dla starszych dzieci, dla młodzieży oraz dorosłych, budowę altany wraz z ławo stołami i instalację elektryczną, oświetlenie terenu, montaż małej architektury, realizacja zadania w latach następnych,
- rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich – realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe- realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- rewitalizacja placu zabaw w Serocku- realizacja zaplanowana na II półrocze, zgodnie z harmonogramem prac,
- budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa- poniesiony wydatek dotyczy doposażenia altany w nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm, pokrycia dachu blachodachówką wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz wykonanie instalacji oświetleniowej,
- budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku- w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna,
- modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy(fundusz sołecki)- w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Skarbnik Monika Ordak przedstawiła wydatki majątkowe:

- dotacja Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku- zaplanowane środki na zakup samochodu zostaną wydatkowane w II półroczu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SPZOZ w Serocku- zaplanowane środki na wykonanie klimatyzacji zostaną wydatkowane w II półroczu,

- dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 13 przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa 4 z nich została dofinansowana zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gminy Serock, budowa pozostałych 9 przydomowych oczyszczalni ścieków została dofinansowana zgodnie z Uchwałą nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock,

- dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock- poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 19 pieców, w tym 10 zgodnie w Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r., w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy i 9 pieców zgodnie z uchwałą nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. zmienionej uchwałą nr 14/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock,

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, zadanie nie zostanie wykonane z winy wykonawcy.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał jakie zadania zostaną wykonane w ramach zagospodarowania Wąwozu Szaniawskiego?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że zostanie opracowana koncepcja, oraz materiały do uzyskania odstępstwa ustawy o ochronie przyrody.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał czy w ramach zadania budowa punktów świetlnych w Łacha zostanie wybudowane oświetlenie na ulicach Serockiej i Zegrzyńskiej?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że obie te ulice zostaną oświetlone.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał, jakie zadania będą wykonane w ramach zadania – rewitalizacji rynku?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że będzie kontynuowana wymiana kostki w drugiej części rynku, jako druga część zadania.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał o budowę wodociągu Łacha Nowa Wieś?

Z-ca Burmistrza marek Bąbolski odpowiedział, że mamy opracowaną koncepcję, przeciągnięcia magistrali wodociągowej do miejscowości Nowa Wieś pod drogą krajową 61.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała stwierdził, że biorąc pod uwagę niskie wskaźniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze, poprosił w imieniu Komisji Rewizyjnej o

przygotowanie zestawienia ze stanowiskiem, które z zadań inwestycyjnych w 2019 roku mogą być niezrealizowane

4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie przedłożonej przez Burmistrza informacji dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze.

Skarbnik Monika Ordak – sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze zostało w dniu 30 sierpnia 2019 roku złożone do Biura Rady Miejskiej jak również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zgodnie z terminem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Budżet na 2019r został przyjęty na sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku, gdzie dochody opiewały na kwotę ponad 74 319 000 zł a wydatki na kwotę 79 309 000 zł, w trakcie roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Dochody zaplanowane na dzień 30 czerwca 2019r były na poziomie 78 306 000zł., wykonane zostały na poziomie 41 839 000zł. tj. ponad 53%, dochody bieżące zostały wykonane w ponad 55%, gorzej realizuje się wykonanie dochodów majątkowych, gdzie na kwotę 3 120 000 zł wpłynęło nam 155 000zł, tj. 4,97%, wykonanie dochodów majątkowych ma odzwierciedlenie w naszych zadaniach inwestycyjnych, gdzie termin realizacji przypadał na II półrocze, rozliczenia do jednostek wdrażających, bądź instytucji, które udzielają nam dotacji, dopiero wychodzą z Urzędu i środki wpłyną na koniec roku.

Po stronie dochodowej i wydatkowej mamy zaplanowane środki na zamianę działek między Jadwisinem a Zalesiem Borowym, mamy zablokowaną kwotę ponad 1 200 000zł, wszystkie uzgodnienia, projekt aktu notarialnego już jest przygotowany, jedynie czekamy na decyzję z Ministerstwa, które musi wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości. Po stronie wydatkowej na kwotę 90 154 000zł wykonaliśmy 36 748 000zł, tj. prawie 41%, wydatki bieżące wykonaliśmy w wysokości 47%, a wydatki majątkowe na wysokości 16%, na pierwsze półrocze mieliśmy zaplanowane rozchody, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, planujemy do końca roku spłacić 3 362 000zł, spłaciliśmy już 375 000zł, wynika to z umów z bankami. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 1 763 000zł, nasze stawki podatkowe obowiązują od roku 2013, prawdopodobnie Pan Burmistrz będzie występował do Rady o dokonanie zmian stawek. Odnosząc się do wykonanie dochodów wynikające z podatku PIT, mamy nadzieję, że uda nam się wykonać plan, trochę gorzej za pierwsze półrocze mamy wykonanie z podatku CIT, ale po wpływających kwotach z Urzędów Skarbowych w drugim półroczu jest nadzieja na wykonanie dochodów w tym zakresie. Mieliśmy niskie wykonanie dochodów majątkowych, było to związane z realizacją naszych zadań inwestycyjnych, otrzymaliśmy dofinansowanie do przebudowy drogi ul. Arciechowskiej w Cuplu w kwocie 165 000zł, zadanie zostało już wykonane, rozliczone, czekamy na środki finansowe, kolejne zadanie, które nie zostało wykonane w pierwszym półroczu, tj. dotacja na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego w Jadwisinie” kwota ponad 225 000zł, na chwilę obecną zadanie zostało zakończone, materiały rozliczeniowe zostaną w tym tygodniu wywiezione w celu rozliczenia, czyli środki wpłyną na konto Gminy. Kolejna dotacja - na rozbudowę Szkoły w Zegrzu, planowaliśmy uzyskać 1 396 000zł, został złożony wniosek na kwotę 777 000zł, podlega teraz kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrożeniowej, planujemy, że te środki wpłyną, pozostałe 600000zł prawdopodobnie wpłyną w przyszłym roku.

W dniu 16 września wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za pierwsze półrocze 2019 roku, która uchwała: pozytywnie – z uwagami dotyczącymi niskiego stopnia realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych- opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uzasadnienie Uchwały stanowi, że:

w dniu 30 sierpnia 2019 roku przy Zarządzeniu nr 123/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26 sierpnia 2019r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za pierwsze półrocze 2019 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

- uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Serock na 2019 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2019 roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 78 306 054,92zł. Dochody budżetu Miasta i Gminy zrealizowano w kwocie 41 839 477,77zł, co stanowi 53,43% planu przy czym dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 120 164,84zł wykonano na poziomie 155 163,47zł, co stanowi 4,97% planu. Z opiniowanej informacji wynika, iż w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych będzie następować w drugim półroczu br. w związku z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych i płatnościami środków;

-wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z Miasta i Gminy Serock, stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 26 564 812,28zł, powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe, jednostka nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi;

uchwalony przez Radę Miasta i Gminy budżet łącznie z dokonanyymi w pierwszym półroczu 2019 roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 90 154 757,07zł, wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 36 748 053,03zł, co stanowi 40,76% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 47,75% planu po zmianach, wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 16,47% planu po zmianach, z opiniowanej informacji wynika, że zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu br.;

wynik budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 5 091 442,74zł, -uchwalony budżet po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. przewidywał deficyt w kwocie 11 848 702,15zł;

-zaplanowane na 2019 rok rozchody budżetu 3 362 289,24zł wykonano w kwocie 375 436,62zł, co stanowi 11,17% planu rocznego, w tym spłatę długu zaplanowano w wysokości 3 362 298,24zł, z czego zrealizowano 375 436,62zł

-wg danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresy sprawozdawczego;

-łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r przedłożono informację o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku; przedłożono również informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cyt. Ustawy o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zwraca uwagę na niski poziom realizacji planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Opiniowany dokument spełnia wymagane prawem kryteria i jest dobrym źródłem informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze br.”

Radny Krzysztof Zakolski zapytał z jakich środków była finansowana modernizacja Szkoły w Zegrzu?

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że modernizacja Szkoły w Zegrzu jest dofinansowana z funduszy unijnych, na to zadanie w tym roku Gmina planowała, że uzyska dofinansowanie w kwocie 1 396 000zł, złożyliśmy wniosek na 770 000zł, który już podlega kontroli, środki wpłyną na konto, będziemy składać kolejny wniosek, ale obawiamy się, że

procedura kontrolna spowoduje, że środki nie wpłyną w tym roku, dlatego realizacja jest przełożona na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała stwierdził że realizacja budżetu za I półrocze jest na średnim poziomie, ale coroczne obserwacje wskazują, że większość zadań jest realizowana w II półroczu, jest to związane z procesem przetargowym.

Radni przyjęli jednogłośnie pozytywne stanowisko w sprawie przedłożonej przez Burmistrza informacji dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze.

5. Sprawy różne.

Radny Wiesław Winnicki poprosił o wymianę lustra drogowego oraz spowodowanie ograniczenia prędkości na ulicy Fortecznej.

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że wymienimy lustro i dokonamy odpowiedniego oznakowania.

Radna Gabriela Książyk poprosiła o zwiększenie patroli Straży Miejskiej w okolicy budynku SPZOZ.

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że postaramy się zintensyfikować patrole.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał na jakim etapie jest sprawa lekarza w Zegrzu?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że realizujemy koncepcję dostosowania lokalu dla potrzeb gabinetu lekarskiego.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał czy inwestor budowy w Zegrzu występował o zmianę organizacji ruchu?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że zainteresowani składają wnioski o umożliwienie wjazdu samochodów ciężarowych na teren budowy, dostają identyfikatory, więc mogą wjeżdżać mimo zakazu. Przekażemy sprawę do Straży Miejskiej, żeby dokonano kontroli.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał, kiedy będą likwidowane tzw. baraki w Serocku?

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że na chwilę obecną nie będą rozbierane, musimy najpierw przenieść osoby tam zamieszkujące do innych lokali.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał na jakim etapie jest realizacja placu zabaw w Zegrzu?

Z-ca Marek Bąbolski odpowiedział, że pracujemy nad koncepcją zagospodarowania tego terenu


6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Serocku
Sławomir Osiwała



Przygotowała: Elżbieta Jakubczak



Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl